

hidalgo

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Conv	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
HID15150200501876	Pavimentacion Asfáltica La Quinta Tlalminulpa	-	Hidalgo	Atitalaquia	Tlalminulpa	Rural	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	Terminado	2015	\$9,694,489	\$9,694,489	\$9,694,489	\$9,694,489	\$9,694,489	\$9,694,489	\$9,694,489	100.00	\$0	Metros lineales	27,000	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.