

Hidalgo

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Pre supuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
HID161603 00768414	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Calle Violeta - 42469	42469	Hidalgo	Atitalaquia	Tlamanca (San Gerónimo Tlamanca)	Urbano	Aportaciones	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$228,949	\$228,949	\$228,949	\$228,949	\$228,949	\$228,949	\$228,949	100.00	\$0	Otros	68	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / Registro: SE ENVIA PARA REVISION SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.