

MUNICIPIO DE ATITALAQUIA HIDALGO
PLANTILLA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
DESTINO DEL GASTO
2DO TRIMESTRE 2024
EJERCICIO 2024

CICLO	TRIME	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL	FUENTES_FINANC	NOMBRE	ID_EN ENTIDAD_ID_MU MUNICIPIO_RE TIPO_PROGRAMA CLASIFICACI SUBCLASIFIC INSTITUCION_E. NUMERO_POBL MUJER HOMBRES BENEFICIARIOS METAS	TIPO_GEC	GEOREFERE	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINI	RECAUDADO	COMPROI	DEVEN	EJERCID	PAGAR	CONTRATOS	AVANCES_CARPETA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVI																							
2024	2	05	Proyecto de inversión	1051514.49	n:FAIS municipal, modificado:492517.17	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PEDRO MARIA ANAYA DIAZ PRESA	13 Hidalgo 10 Atitalaquia Social	Urbanizaci ón	Sin identificar	Municipio de Atitalaquia	45552	5	67	53	0	1694.6}}	1	COLONIA	29-04-2024	28-05-2024	1051514.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrado	(2360505/ proyecto_ En INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	observaci ones					
2024	2	94	Proyecto de inversión	596165.22	n:FAIS municipal, modificado:596165.22	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE EMILIO PORTES GIL EN LA LOCALIDAD DE TLAMACO	13 Hidalgo 10 Atitalaquia Social	Urbanizaci ón	Sin identificar	Municipio de Atitalaquia	50532	5	155	150	0	11.0}}	1	TLAMACO, 42970	29-04-2024	28-05-2024	357699.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_m odificada	(2362594/ proyecto_ En INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	observaci ones	
2024	2	43	Proyecto de inversión	492517.17	n:FAIS municipal, modificado:492517.17	REENCARPETADO ASFÁLTICO DE CALLE PUERTO ÁNGEL EN VILLAS DE ATITALAQUIA - 143321	13 Hidalgo 10 Atitalaquia Social	Urbanizaci ón	Sin identificar	Municipio de Atitalaquia	143321	5	120	100	0	2258.5}}	1	QUIA, ATITALA	03-06-2024	24-06-2024	295510.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrado	(2388143/ proyecto_ En INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	observaci ones
2024	2	36	Proyecto de inversión	1275296.48	n:FAIS municipal, modificado:1275296.48	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE FRAY DIEGO Y FUERZA AÉREA - 130413	13 Hidalgo 10 Atitalaquia Social	Urbanizaci ón	Sin identificar	Municipio de Atitalaquia	130413	5	137	120	0	17.0}}	1	QUIA, ATITALA	27-05-2024	27-06-2024	789516.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_m odificada	(2386736/ proyecto_ En INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	observaci ones

2024	2 82	Proyecto de inversión	HID2402023884	216079.24	REENCARPETADO DE LA CALLE 2 DE ABRIL - 144239	13 Hidalgo	10 Atitlaquía	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Atitlaquía	144239	5	52	45	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:49.695, meta_modificada:496.95}}	1 HIDALGO	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE 2 DE ABRIL COLONIA COLONIA DENDHO, 42970 CARDON AL, ATITALAQUIA}} (cve_municipio:10, localidad:8, direccion:CALLE CRISANTEMO TLAMACO, 42970 TLAMACO (SAN GERÓNIMO TLAMACO), ATITALAQUIA	03-06-2024	24-06-2024	129647.54	0	0	0	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}} (2388482/proyecto_En INICIO)	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:2.0, usuario:margothrivera v, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:2.0, usuario:margothrivera v, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:2.0, usuario:margothrivera v, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:2.0, usuario:margothrivera v, fecha:2024-07-18}}
2024	2 60	Proyecto de inversión	HID2402023865	508670.18	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CRISANTEMO, LOC. DE TLAMACO - 131891	13 Hidalgo	10 Atitlaquía	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Atitlaquía	131891	5	40	35	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1 QUIA	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CRISANTEMO TLAMACO, 42970 TLAMACO (SAN GERÓNIMO TLAMACO), ATITALAQUIA	27-05-2024	27-06-2024	305202.11	0	0	0	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:0.0}} (2386560/proyecto_En INICIO)	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:2.0, usuario:margothrivera v, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:2.0, usuario:margothrivera v, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:2.0, usuario:margothrivera v, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:2.0, usuario:margothrivera v, fecha:2024-07-18}}
2024	2 69	Proyecto de inversión	HID2402023886	711747.17	REENCARPETADO ASFÁLTICO DE CALLE PUERTO ESCONDIDO EN VILLAS DE ATITALAQUIA - 143789	13 Hidalgo	10 Atitlaquía	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Atitlaquía	143789	5	105	90	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1588.7, meta_modificada:1588.7}}	1 ATITALA	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO ESCONDIDO FRACCIONAMIENTO VILLAS DE ATITALAQUIA, 42970 TLAMACO, 42970 TLAMACO (SAN GERÓNIMO TLAMACO), ATITALAQUIA	03-06-2024	24-06-2024	579453.03	0	0	0	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}} (2388669/proyecto_En INICIO)	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:2.0, usuario:margothrivera v, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:2.0, usuario:margothrivera v, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:2.0, usuario:margothrivera v, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:2.0, usuario:margothrivera v, fecha:2024-07-18}}