



MUNICIPIO DE ATITALAQUIA HIDALGO  
 PLANTILLA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)  
 DESTINO DEL GASTO  
 3ER TRIMESTRE 2024  
 EJERCICIO 2024  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)



TRIM ESTR	CATEGORI A	MONTO_GLOBAL APROBADO	FUENTES_FIN ANCIAMIENT O	ID_EN TIDAD	ID_MU NICIPI	MUNICIPIO_ RESPONSABL	TIPO_PROGRA MA_PROYECTO	CLASIFICACION ACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	EFICI ADA	MUJE RES	HOM BRES	BENEF ICIARI OS	TIPO_ GEOR EFEREN CIA	GEOREFERENCI AS	FECHA_INICIO O	FECHA_TERMIN O	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATO S	AVANCES FISICOS	CARPETA_ FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2024	3	8145	(ciclo_recurso: 2024, ramo:33, modalidad:1, progr_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS DENDHO. - 283534	13	Hidalgo	10	Atitalaquia	Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Atitalaquia	283534	5	60	50	0	(meta1: (unidad_medi da:Piezas, meta:9.0, meta_modific ada:9.0))	1	CARDONAL, 02/09/2024	01/10/2024	57,957.82	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_m edida:Pieza s, (2428145/ proyecto_J NICIO) En Ejecución	Validado avances	
2024	3	1535	(ciclo_recurso: 2024, ramo:33, modalidad:1, progr_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES 298734	13	Hidalgo	10	Atitalaquia	Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Atitalaquia	298734	5	30	25	0	(meta1: (unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:725.19, meta_modific ada:725.19))	1	42970 CERRADA LUIS G. URBINA TEOQUIPA, 07/10/2024	06/11/2024	74,589.23	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_m edida:Metr os Cuadrados, (2431535/ proyecto_J NICIO) En Ejecución	Validado avances	
2024	3	0505	(ciclo_recurso: 2024, ramo:33, modalidad:1, progr_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS DOLORES - 45552	13	Hidalgo	10	Atitalaquia	Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Atitalaquia	45552	5	67	53	0	(meta1: (unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:1694.6, meta_modific ada:1694.6))	1	GERÓNIMO 04/2024	28/05/2024	1,051,514.49	1,051,514.49	1,051,514.49	1,051,514.49	1,051,514.49	ACCI ONADA (tipo_obra: Obra, numero_co ntrato:CO- PMA-DOP- 2024/FAIS M010001, contratista: avance:16	(meta1: (unidad_m edida:Metr os Cuadrados, 2360505/p proyecto_FI ROCESO] Terminado	Validado avances	
2024	3	2594	(ciclo_recurso: 2024, ramo:33, modalidad:1, progr_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS TLAMACO - 50532	13	Hidalgo	10	Atitalaquia	Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Atitalaquia	50532	5	155	150	0	(meta1: (unidad_medi da:Piezas, meta:11.0, meta_modific ada:11.0))	1	TLAMACO, 29/04/2024	28/05/2024	596,165.22	596,165.22	596,165.22	596,165.22	596,165.22	CARLOS (tipo_obra: Obra, numero_co ntrato:CO- PMA-DOP- 2024/FAIS M010010, contratista: avance:11.	(meta1: (unidad_m edida:Pieza s, 2362594/p proyecto_P ROCESO,] 2362594/p proyecto_FI Terminado	Validado avances	
2024	3	8143	(ciclo_recurso: 2024, ramo:33, modalidad:1, progr_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS DE ATITALAQUIA - 143321	13	Hidalgo	10	Atitalaquia	Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Atitalaquia	143321	5	120	100	0	(meta1: (unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:2258.5, meta_modific ada:2258.5))	1	ATITALAQUIA, 03/06/2024	24/06/2024	492,517.17	492,517.17	492,517.17	492,517.17	492,517.17	(tipo_obra: Obra, numero_co ntrato:CO- PMA-DOP- 2024/FAIS M010009, contratista: avance:22	(meta1: (unidad_m edida:Pieza s, 2362594/p proyecto_P ROCESO,] 2388143/p proyecto_P Terminado	Validado avances	
2024	3	6736	(ciclo_recurso: 2024, ramo:33, modalidad:1, progr_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS 130413	13	Hidalgo	10	Atitalaquia	Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Atitalaquia	130413	5	137	120	0	(meta1: (unidad_medi da:Piezas, meta:17.0, meta_modific ada:17.0))	1	GERÓNIMO 05/2024	27/06/2024	1,275,296.48	1,275,296.48	1,275,296.48	1,275,296.48	1,275,296.48	CARLOS (tipo_obra: Obra, numero_co ntrato:CO- PMA-DOP- 2024/FAIS M010007, contratista: avance:17.	(meta1: (unidad_m edida:Pieza s, 2386736/p proyecto_P ROCESO] Terminado	Validado avances	
2024	3	8482	(ciclo_recurso: 2024, ramo:33, modalidad:1, progr_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS DE LA CALLE 2 DE ABRIL - 144239	13	Hidalgo	10	Atitalaquia	Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Atitalaquia	144239	5	52	45	0	(meta1: (unidad_medi da:Metros Cuadrados, meta:496.95, meta_modific ada:496.95))	1	42970 CALLE 2 DE ABRIL COLONIA COLONIA DENDHO, 03/06/2024	24/06/2024	216,079.24	216,079.24	216,079.24	216,079.24	216,079.24	CONTRATISTA: avance:49 (6.95)] ROCESO] Terminado	(meta1: (unidad_m edida:Metr os Cuadrados, 2388482/p proyecto_FI ROCESO] Terminado	Validado avances	

2024	3	6560	Proyecto de Inversión	508,670.18	Y	<p>{ciclo_recurso: 2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F</p> <p>AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CRISANTEMO, ES, SUBSIDIOS LOC. DE TLAMACO - 131891</p>	13	Hidalgo	10	Atitalaquia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Atitalaquia	131891	5	40	35	0	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modific ada:8.0]}	1	ATTITALAQUIA (cve_municipio: 10, localidad:8, direccion:CALLE CRISANTEMO TLAMACO, 42970 TLAMACO (SAN GERONIMO TLAMACO), (geo:1	27/05/2024	27/06/2024	508,670.18	508,670.18	508,670.18	508,670.18	508,670.18	{tipo_obra: Obra, numero_co: ntrato:CO- PMA-DOP- 2024/FAIS M010008, contratista: CARLOS DAVID (cto1: (tipo_obra: Obra, numero_co: ntrato:CO- PMA-DOP- 2024/FAIS M010005, contratista: (cto1: (tipo_obra: Obra, numero_co: ntrato:CO- PMA-DOP- 2024/FAIS M010004, contratista: ACCI INGENIERIA (tipo_obra: Obra, numero_co: ntrato:CO- PMA-DOP- 2024/FAIS M010006, (tipo_obra: Obra, numero_co: ntrato:CO- PMA-DOP- 2024/FAIS M010011, (tipo_obra: Obra, numero_co: ntrato:CO- PMA-DOP- 2024/FAIS M010002,	2386560/ proyecto_J NICIO, 2386560/p proyecto_FI N, 2386560/p proyecto_P N, 238669/ proyecto_J NICIO, 238669/p proyecto_FI N, 238669/p proyecto_P N, 2389882/ proyecto_J NICIO, 2389882/p proyecto_FI N, 2389882/p proyecto_P N, 2390004/p proyecto_FI N, 2390004/p proyecto_P N, 2426035/p proyecto_FI N, 2393213/p proyecto_FI N, 2393213/p proyecto_P	Terminado	avances	Validado
2024	3	8669	Proyecto de Inversión	711,747.17	Y	<p>{ciclo_recurso: 2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F</p> <p>REENCARPETADO ASFÁLTICO DE CALLE PUERTO ESCONDIDO EN VILLAS DE ATITALAQUIA - 143789</p>	13	Hidalgo	10	Atitalaquia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Atitalaquia	143789	5	105	90	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1588.7, meta_modific ada:1588.7]}	1	ATTITALAQUIA (cve_municipio: 10, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO ESCONDIDO FRACCIONAMIENTO VILLAS DE ATITALAQUIA, (geo:1	03/06/2024	24/06/2024	711,747.17	711,747.17	711,747.17	711,747.17	711,747.17	{tipo_obra: Obra, numero_co: ntrato:CO- PMA-DOP- 2024/FAIS M010005, contratista: (cto1: (tipo_obra: Obra, numero_co: ntrato:CO- PMA-DOP- 2024/FAIS M010004, contratista: ACCI INGENIERIA (tipo_obra: Obra, numero_co: ntrato:CO- PMA-DOP- 2024/FAIS M010006, (tipo_obra: Obra, numero_co: ntrato:CO- PMA-DOP- 2024/FAIS M010011, (tipo_obra: Obra, numero_co: ntrato:CO- PMA-DOP- 2024/FAIS M010002,	2388669/ proyecto_J NICIO, 2388669/p proyecto_FI N, 2388669/p proyecto_P N, 2389882/ proyecto_J NICIO, 2389882/p proyecto_FI N, 2390004/p proyecto_P N, 2390004/p proyecto_P N, 2426035/p proyecto_FI N, 2393213/p proyecto_FI N, 2393213/p proyecto_P	Terminado	avances	Validado
2024	3	9882	Proyecto de Inversión	972,460.69	Y	<p>{ciclo_recurso: 2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F</p> <p>PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE CARLOS MARX, COLONIA BARRIO ALTO, LOCALIDAD TLAMACO - 146989</p>	13	Hidalgo	10	Atitalaquia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Atitalaquia	146989	5	50	40	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1631.9, meta_modific ada:1631.9]}	1	ATTITALAQUIA (cve_municipio: 10, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS MARX TLAMACO, 42970 TLAMACO (SAN GERONIMO TLAMACO), (geo:1	03/06/2024	03/07/2024	972,460.69	972,460.69	972,460.69	972,460.69	972,460.69	{tipo_obra: Obra, numero_co: ntrato:CO- PMA-DOP- 2024/FAIS M010004, contratista: ACCI INGENIERIA (tipo_obra: Obra, numero_co: ntrato:CO- PMA-DOP- 2024/FAIS M010006, (tipo_obra: Obra, numero_co: ntrato:CO- PMA-DOP- 2024/FAIS M010006, (tipo_obra: Obra, numero_co: ntrato:CO- PMA-DOP- 2024/FAIS M010011, (tipo_obra: Obra, numero_co: ntrato:CO- PMA-DOP- 2024/FAIS M010002,	2389882/ proyecto_J NICIO, 2389882/p proyecto_FI N, 2390004/p proyecto_P N, 2390004/p proyecto_P N, 2426035/p proyecto_FI N, 2393213/p proyecto_FI N, 2393213/p proyecto_P	Terminado	avances	Validado
2024	3	0004	Proyecto de Inversión	808,529.72	Y	<p>{ciclo_recurso: 2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F</p> <p>AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE FELIPE ÁNGELES LOC. EL TABLÓN - EDEERALES 147290</p>	13	Hidalgo	10	Atitalaquia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Atitalaquia	147290	5	270	250	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:349.7, meta_modific ada:349.7]}	1	ATTITALAQUIA (cve_municipio: 10, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ÁNGELES EL TABLÓN, 42970 ATITALAQUIA, (geo:1	03/06/2024	03/07/2024	808,529.72	808,529.72	808,529.72	808,529.72	808,529.72	{tipo_obra: Obra, numero_co: ntrato:CO- PMA-DOP- 2024/FAIS M010006, (tipo_obra: Obra, numero_co: ntrato:CO- PMA-DOP- 2024/FAIS M010006, (tipo_obra: Obra, numero_co: ntrato:CO- PMA-DOP- 2024/FAIS M010011, (tipo_obra: Obra, numero_co: ntrato:CO- PMA-DOP- 2024/FAIS M010002,	2390004/p proyecto_FI N, 2390004/p proyecto_P N, 2390004/p proyecto_P N, 2426035/p proyecto_FI N, 2393213/p proyecto_FI N, 2393213/p proyecto_P	Terminado	avances	Validado
2024	3	6035	Proyecto de Inversión	1,120,716.00	Y	<p>{ciclo_recurso: 2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F</p> <p>REENCARPETADO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA - EDEERALES 272042</p>	13	Hidalgo	10	Atitalaquia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Atitalaquia	272042	5	165	150	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3233.1, meta_modific ada:3233.1]}	1	DENHO, (cve_municipio: 10, localidad:2, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA TEZOQUIPA, (geo:1	02/09/2024	01/10/2024	1,120,716.00	1,120,716.00	1,120,716.00	1,120,716.00	1,120,716.00	{tipo_obra: Obra, numero_co: ntrato:CO- PMA-DOP- 2024/FAIS M010011, (tipo_obra: Obra, numero_co: ntrato:CO- PMA-DOP- 2024/FAIS M010002,	2426035/p proyecto_FI N, 2426035/p proyecto_P N, 2393213/p proyecto_FI N, 2393213/p proyecto_P	Terminado	avances	Validado
2024	3	3213	Proyecto de Inversión	480,561.59	Y	<p>{ciclo_recurso: 2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F</p> <p>PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE JAIME SABINES, LOCALIDAD DE TEZOQUIPA - EDEERALES 167453</p>	13	Hidalgo	10	Atitalaquia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Atitalaquia	167453	5	30	25	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:791.93, meta_modific ada:791.93]}	1	TEZOQUIPA, (cve_municipio: 10, localidad:6, direccion:CALLE JAIME SABINES TEZOQUIPA, 42970 (geo:1	24/06/2024	24/07/2024	480,561.59	480,561.59	480,561.59	480,561.59	480,561.59	{tipo_obra: Obra, numero_co: ntrato:CO- PMA-DOP- 2024/FAIS M010002,	2393213/p proyecto_FI N, 2393213/p proyecto_P	Terminado	avances	Validado