

Hidalgo

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
HID151602 00662947	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Cerrada Matamoros	2015FAPFM 01001	Hidalgo	Atitalaquia	Cardonal	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$183,340	\$183,340	\$183,340	\$183,340	\$183,340	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	0.00	Financiera : EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.