

Hidalgo

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Progra ma Fondo Conven io	Pr og ra ma Fo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recur so	Presupues to	Modifica do	Recaudado (Ministra do)	Comprome tido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rein tegr o	Unidad de Medida		Pobla ción	Avanc e Anual	% Avance Acumul ado
HID1616020 0663229	Remodelacion De Patio Civico Y Modulo De Baños De La Escuela Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos, Av. Veracruz Sn	2016-FAFEF-00110	Hidalgo	Atitalaquia	Atitalaquia	Urbano	Aportacio nes Federales	I012 FAFEF		33- Aportacio nes Federales para Entidades Federativ as y Municipios	MUNICIPIO DE ATITALAQUIA , HGO.	Educación	En Ejecución	2016	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financier a: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID1616020 0663237	Construccion De Techumbre Para Patio Civico De La Escuela Tecnica Antonio Soto Gama Av. Del Norte 10	2016-FAFEF-00111	Hidalgo	Atitalaquia	Atitalaquia	Urbano	Aportacio nes Federales	I012 FAFEF		33- Aportacio nes Federales para Entidades Federativ as y Municipios	MUNICIPIO DE ATITALAQUIA , HGO.	Educación	En Ejecución	2016	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,300	0.00	100.00	Financier a: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.