

hidalgo

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|---|---------------|---------|-------------|--------------------------------|--------|------------------------|----------|---|----------|---|---|--------------------|-------------------|---------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|----------|-------------------|-----------------|---------------|-------------|--------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Código de Pro | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recursos | Programa | Fondo | Convenio | Ramo | Situación Ejec | Objeto de Proyecto | Estatus | Año Rec | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Integridad de Med | | Clasificación | Avance Acum | | |
| HID16160200649042 | Rehabilitación De La Primera Etapa Del Drenaje Sanitario De La Calle 16 De Agosto - 42307 | 42307 | Hidalgo | Atitalaquia | Cardonal | Urbano | Aportaciones Federales | | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | \$1,325,000 | \$1,402,892 | \$1,402,892 | \$1,402,892 | \$1,402,892 | \$1,402,892 | \$1,402,892 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 96 | 100.00 | 100.00 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| HID16160200649043 | Plantas Solares Unifamiliares En Ejido De Sanluis - 43085 | 43085 | Hidalgo | Atitalaquia | Ejido de San Luis | Rural | Aportaciones Federales | | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | \$68,614 | \$79,698 | \$79,698 | \$79,698 | \$79,698 | \$79,698 | \$79,698 | 100.00 | \$0 | Otros | 8 | 100.00 | 100.00 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| HID16160200658627 | Construcción Del Piso Firme - 42544 | 42544 | Hidalgo | Atitalaquia | Cardonal | Urbano | Aportaciones Federales | | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO Y PLANEACION | Vivienda | Terminado | 2016 | \$212,106 | \$131,638 | \$131,638 | \$131,638 | \$131,638 | \$131,638 | \$131,638 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadros | 32 | 100.00 | 100.00 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| HID16160200658628 | Olantas Solaes Unifamiliares Localidad Tezoquipa - 43063 | 43063 | Hidalgo | Atitalaquia | Tezoquipa | Urbano | Aportaciones Federales | | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | \$133,122 | \$191,942 | \$191,942 | \$191,942 | \$191,942 | \$191,942 | \$191,942 | 100.00 | \$0 | Otros | 16 | 100.00 | 100.00 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| HID16160300768408 | Drenaje Sanitario En Unidad Basica De Rehabilitación - 302104 | 302104 | Hidalgo | Atitalaquia | Atitalaquia | Urbano | Aportaciones Federales | | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | \$99,111 | \$99,111 | \$99,111 | \$99,111 | \$99,111 | \$99,111 | \$99,111 | 100.00 | \$0 | Otros | 200 | 100.00 | 100.00 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| HID16160300768409 | Plantas Solares Unifamiliares Localidad San Jose Bojay - 42759 | 42759 | Hidalgo | Atitalaquia | Atitalaquia | Urbano | Aportaciones Federales | | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | \$100,868 | \$117,113 | \$117,113 | \$117,113 | \$117,113 | \$117,113 | \$117,113 | 100.00 | \$0 | Otros | 12 | 100.00 | 100.00 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| HID16160300768410 | Rehabilitación Del Drenaje Sanitario Estación Bojay - 43107 | 43107 | Hidalgo | Atitalaquia | Cardonal | Urbano | Aportaciones Federales | | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | \$579,886 | \$557,601 | \$557,601 | \$557,601 | \$557,601 | \$557,601 | \$557,601 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 32 | 100.00 | 100.00 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| HID16160300768411 | Plantas Solares Unifamiliares Localidad Tlalminulpa - 42178 | 42178 | Hidalgo | Atitalaquia | Tlalminulpa | Rural | Aportaciones Federales | | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO | Vivienda | Terminado | 2016 | \$810,460 | \$940,240 | \$940,240 | \$940,240 | \$940,240 | \$940,240 | \$940,240 | 100.00 | \$0 | Otros | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| HID16160300768412 | Construcción De Piso Firme En Tlalminulpa - 3619 | 3619 | Hidalgo | Atitalaquia | Tlalminulpa | Rural | Aportaciones Federales | | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ATITALAQUIA HIDALGO | Vivienda | Terminado | 2016 | \$108,106 | \$97,415 | \$97,415 | \$97,415 | \$97,415 | \$97,415 | \$97,415 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadros | 32 | 100.00 | 100.00 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| HID16160300768413 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De San Gerónimo Tlamaco - 42501 | 42501 | Hidalgo | Atitalaquia | Tlamaco (San Gerónimo Tlamaco) | Urbano | Aportaciones Federales | | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO Y PLANEACION | Vivienda | Terminado | 2016 | \$69,106 | \$38,365 | \$38,365 | \$38,365 | \$38,365 | \$38,365 | \$38,365 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadros | 24 | 100.00 | 100.00 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| HID16160300768414 | Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Calle Violeta - 42469 | 42469 | Hidalgo | Atitalaquia | Tlamaco (San Gerónimo Tlamaco) | Urbano | Aportaciones Federales | | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$250,000 | \$228,949 | \$228,949 | \$228,949 | \$225,159 | \$225,159 | \$225,159 | 98.34 | \$0 | Otros | 68 | 100.00 | 98.34 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |