

Hidalgo

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
HID16160200663229	Remodelación De Patio Cívico Y Módulo De Baños De La Escuela Primaria Lic. Adolfo López Mateos, Av. Veracruz Sn	2016-FAPEF-00110	Hidalgo	Atitalaquia	Atitalaquia	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATITALAQUIA, HGO.	Educación	En Ejecución	2016	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200663237	Construcción De Techumbre Para Patio Cívico De La Escuela Técnica Antonio Soto Gama Av. Del Norte 10	2016-FAPEF-00111	Hidalgo	Atitalaquia	Atitalaquia	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATITALAQUIA, HGO.	Educación	En Ejecución	2016	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,300	0.00	100.00	Financiera: SE TERMINA PROYECTO / Física: SE TERMINA PROYECTO / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.