

Hidalgo

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance Integrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
HID16160200641447	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas, Cardonal	2016/FFIEM-00330	Hidalgo	Atitalaquia	Cardonal	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Educación	En Ejecución	2016	\$868,022	\$850,979	\$850,979	\$850,979	\$850,979	\$850,979	\$850,979	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35,994	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REV
HID16160200642998	Construcción De Unidad Basica De Rehabilitacion (Ubr), Primera Etapa	2016/FFIEM-00329	Hidalgo	Atitalaquia	Atitalaquia	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Salud	En Ejecución	2016	\$989,000	\$984,831	\$984,831	\$984,831	\$984,831	\$984,831	\$984,831	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REV