



MUNICIPIO DE ATITALAQUIA HIDALGO
 PLANTILLA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
 INDICADORES 2026
 1ER. TRIMESTRE 2026
 EJERCICIO 2026

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOI	FUENTES_FINANC	NOMBRE	ID_ENTIDAD	R_ID_MI	MUNICIPIO	TIPO_PRO	CLASIFICACION	SUBCLASIFI	INSTITUCIO	NUMERO_F	POBL	MUJERE	HOMB	BENEFICI	METAS	TIPO_GEOF	GEOREFERENC	FECHA_INICI	FECHA_TERMII	RECAUDADO	COMPROMET	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPET	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2026	1	569339	Inversión	642717.72	7.72}}	{ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun :FAIS municipal, monto:642717.72, modificado:64271 ATITALAQUIA, ESTADO DE HIDALGO - 70097	13	Hidalgo	10	Atitalaquia	Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Atitalaquia	70097	5	42	38	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta_mo difficada:8.0 0}}	1 32}}	(cve_municipio:10, localidad:7, direccion:Calle Poniente 4 Pueblo TLALMINULPA 42970 TLALMINULPA ATITALAQUIA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle NORTE 2 Calle PONIENTE 5 LA OBRA SE ENCUESTRA EN LA CALLE PONIENTE 4, ENTRE LA CALLE NORTE 2 Y PONIENTE 5. INICIARÁ LA OBRA FRENTE A, lon:-99.22402962, lat:20.075260	04-08-2025	02-10-2025	642717.72	642717.72	642717.72	642717.72	642717.72	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAH-DOP-COP-2025/FAISMO 10008, contratista:EL VIA TORRES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ATITALAQUIA, monto:642717.72, importe_modificado:642717.72}}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}	256933 9/proyecto_INI CIO, 256933 9/proyecto_PR OCESO, 256933 9/proyecto_FIN]	Terminado	Validado	Sin observaciones
2026	1	569340	Inversión	444076.48	6.48}}	{ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun :FAIS municipal, monto:444076.48, modificado:444076.48 ATITALAQUIA, ESTADO DE HIDALGO - 61981	13	Hidalgo	10	Atitalaquia	Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Atitalaquia	61981	5	36	34	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta_mo difficada:6.0 0}}	1 71}}	(cve_municipio:10, localidad:7, direccion:Calle Oriente 2 Colonia Tlalminulpa 42970 TLALMINULPA ATITALAQUIA ENTRE Cerrada Oriente 2 Y Avenida Luis Donald Colosio Calle Oriente 3 El tramo donde se realizará la electrificación es en los últimos 100.00 metros de la calle O, lon:-99.215199, lat:20.070691	22-07-2025	26-08-2025	444076.48	444076.48	444076.48	444076.48	444076.48	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAH-DOP-COP-2025/FAISMO 10006, contratista:EL VIA TORRES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ATITALAQUIA, monto:444076.48, importe_modificado:444076.48}}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}	256933 6/proyecto_INI CIO, 256933 6/proyecto_PR OCESO, 256933 6/proyecto_FIN]	Terminado	Validado	Sin observaciones



2026	HID250302 1 569327	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun :FAIS municipal, monto:451628.65, modificado:451628.65}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XINDHO, TLAMACO - 79156	13 Hidalgo	10 Atitlaquia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Atitlaquia	79156	5	26	29	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.53, meta_modificada:352.53}}	1 99.22342207, {cve_municipio:010, localidad:8, direccion:Calle XINDHO Colonia TLAMACO 42970 TLAMACO (SAN GERÓNIMO TLAMACO), ATITALAQUIA ENTRE Avenida FERROCARRIL NTE. Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE XINDHO, ENTRE LA AVENIDA FERROCARRIL NTE. Y CALLE S, lon:- 1 99.22342207, {cve_municipio:010, localidad:2, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Colonia CARDONAL 42970 CARDONAL, ATITALAQUIA ENTRE Avenida BENITO JUÁREZ Y Calle FELIPE ÁNGELES Calle GUILLERMO PRIETO LA OBRA DE LA ELECTRIFICACIÓN SE ENCUENTRA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE LA CALLE BENITO, lon:- 1 99.23350184,	25-08-2025	28-11-2025	451628.65	451628.65	451628.65	451628.65	451628.7	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAH-DOP-COP-2025/FAISMO1000, contratista:ZAZIL INGENIERIA CONSTRUCCION Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATITALAQUIA, monto:451628.65, importe_modificado:451628.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.53}}	cto_FIN] Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2026	HID250302 1 569328	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun :FAIS municipal, monto:776407.58, modificado:776407.58}}	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE NICOLÁS BRAVO, EL DENDHO, LOC. CARDONAL, MUNICIPIO DE ATITALAQUIA, HIDALGO - 76484	13 Hidalgo	10 Atitlaquia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Atitlaquia	76484	5	59	56	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1 99.23350184, {cve_municipio:010, localidad:2, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Colonia CARDONAL 42970 CARDONAL, ATITALAQUIA ENTRE Avenida BENITO JUÁREZ Y Calle FELIPE ÁNGELES Calle GUILLERMO PRIETO LA OBRA DE LA ELECTRIFICACIÓN SE ENCUENTRA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE LA CALLE BENITO, lon:- 1 99.23350184,	25-08-2025	21-11-2025	776407.58	776407.58	776407.58	776407.58	776407.6	{cto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:MAH-DOP-COP-2025/FAISMO10010, contratista:EL VIA TORRES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ATITALAQUIA, monto:776407.58, importe_modificado:776407.58}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0}}	cto_FIN] Terminado	Validado avances	Sin observaciones



2026	HID250302 1 569338	Proyecto de Inversión	227107.46 7.46}}	{ff1: {ciclo_recurso:202 5, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun :FAIS municipal, monto:227107.46, modificado:22710 DE HIDALGO - 62335	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE ORIENTE 3, LOCALIDAD TLALMINULPA, MPIO. ATITALAQUIA, ESTADO	13 Hidalgo	10 Atitalaquia	Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Atitalaquia	62335	5	23	22	{meta1: {unidad_ medida:Pie zas, meta:3.0, meta_mo dificada:3. 0}}	{geo1: {cve_municipi o:10, localidad:7, direccion:Calle Oriente 3 Colonia Tlalminulpa 42970 TLALMINULPA , ATITALAQUIA ENTRE Calle Oriente 4 Y Calle Oriente 5 Avenida Luis Donaldo Colosio La Obra se encuentra en la Calle Oriente 3, entre la Calle Oriente 5 y Calle Oriente 5, Como r, lon: 99.22186725, lat:20.074497 1 22}} {cve_municipi o:10, localidad:8, direccion:Calle FEDERICO ÁNGELES Colonia TLAMACO 42970 TLAMACO (SAN GERÓNIMO TLAMACO), ATITALAQUIA ENTRE Calle CHE GUEVARA Y Calle PINO SUÁREZ Calle SUÁREZ Calle AQUILES SERDÁN LA OBRA DE ELECTRIFICACI ÓN SE ENCUENTRA EN LA CALLE FEDERICO ÁNGELES Y CALLE, lon: 99.23625741, lat:20.025661	22-07-2025	26-08-2025	227107.46	227107.46	227107.46	227107.46	227107.5 .46}}	{ctto1: {tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MAH-DOP- COP. 2025/FAISMO 10007, contratista:EL VIA TORRES PEREZ, convocante:M UNICPIO DE ATITALAQUIA, monto:22710 7.46, importe_modi ficado:227107 :Piezas, avance:3.0}}	{unidad_medida :Piezas, 8/proye cto_FIN] 256933 8/proye cto_PR OCESO, 256933 8/proye cto_FIN]	Validado avances	Sin observaciones
2026	HID250302 1 569335	Proyecto de Inversión	831363.32 3.31}}	{ff1: {ciclo_recurso:202 5, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun :FAIS municipal, monto:831363.32, modificado:83136 LOCALIDAD DE TLAMACO. - 103737	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE FEDERICO ANGELES Y CALLE CHE GUEVARA, COLONIA BARRIO ALTO, LOCALIDAD DE	13 Hidalgo	10 Atitalaquia	Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Atitalaquia	103737	5	44	46	{meta1: {unidad_ medida:Pie zas, meta:10.0 meta_mo dificada:1 0 0.0}}	{geo1: {cve_municipi o:10, localidad:8, direccion:Calle FEDERICO ÁNGELES Colonia TLAMACO 42970 TLAMACO (SAN GERÓNIMO TLAMACO), ATITALAQUIA ENTRE Calle CHE GUEVARA Y Calle PINO SUÁREZ Calle SUÁREZ Calle AQUILES SERDÁN LA OBRA DE ELECTRIFICACI ÓN SE ENCUENTRA EN LA CALLE FEDERICO ÁNGELES Y CALLE, lon: 99.23625741, lat:20.025661	22-09-2025	24-11-2025	831363.31	831363.31	831363.31	831363.31	831363.3 .31}}	{ctto1: {tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MAH-DOP- COP. 2025/FAISMO 10013, contratista:DI SEÑO Y CONSTRUCCIO N FAGE, S.A. DE C.V., convocante:M UNICPIO DE ATITALAQUIA, monto:83136 3.31, importe_modi ficado:831363 :Piezas, avance:10.0}}	{unidad_medida :Piezas, 5/proye cto_FIN] 256933 5/proye cto_PR OCESO, 256933 5/proye cto_PR OCESO]	Validado avances	Sin observaciones



2024-2027