

Hidalgo

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Integ.	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado		
HID16160300768414	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Calle Violeta - 42469	42469	Hidalgo	Atitalaquia	Tlasmaco (San Gerónimo Tlasmaco)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$228,949	\$228,949	\$228,949	\$228,949	\$228,949	\$228,949	100.00	\$0	Otros	68	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842467	Construcción De Piso Firme - 22986	22986	Hidalgo	Atitalaquia	Cardonal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$200,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	64	100.00	0.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AUN EN PROCESO DE ADJUDICACION MOTIVO POR EL CUAL NO HAY AUN CONTRATOS / Física: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AUN EN PROCESO DE ADJUDICACION MOTIVO POR EL CUAL NO HAY AUN CONTRATOS / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842468	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Alejandro Casona - 23185	23185	Hidalgo	Atitalaquia	Tezoquipa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$250,000	\$75,000	\$75,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	0.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION POR LO CUAL AUN NO CONTAMOS CON CONTRATOS / Física: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION POR LO CUAL AUN NO CONTAMOS CON CONTRATOS / Registro: SE ENVIA PARA REVISION
HID17170100842469	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Luis G Urbina - 22479	22479	Hidalgo	Atitalaquia	Tezoquipa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$600,000	\$180,000	\$180,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	0.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION POR TAL MOTIVO AUN NO CONTAMOS CON CONTRATOS / Física: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION POR TAL MOTIVO AUN NO CONTAMOS CON CONTRATOS / Registro: SE ENVIA PARA REVISION
HID17170100842470	Plantas Solares Unifamiliares - 22660	22660	Hidalgo	Atitalaquia	La Cantera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$100,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION POR TAL MOTIVO AUN NO CONTAMOS CON CONTRATOS / Física: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION POR TAL MOTIVO AUN NO CONTAMOS CON CONTRATOS / Registro: SE ENVIA PARA REVISION