

MUNICIPIO DE ATITALAQUIA HIDALGO
 PLANTILLA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
 EJERCICIO DEL GASTO
 2DO TRIMESTRE 2024
 EJERCICIO 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reingreso	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Hidalgo	Atitalaquia	Programa presuj	2024	FEDERALES (APORTACIONES FEDERALES)	Aportaciones Federales	33	FAIS Municipal y de	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	0	0	Total del Programa	9296449	9296449	5577870	808529.72	0	0	0				N/A	5577870			
Hidalgo	Atitalaquia	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES FEDERALES)	Aportaciones Federales	33	FAIS Municipal y de	1004	FAIS Municipal y de Municipio de Atitalaquia				2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción	0	2959710.08	1452417.28	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Hidalgo	Atitalaquia	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES FEDERALES)	Aportaciones Federales	33	FAIS Municipal y de	1004	FAIS Municipal y de Municipio de Atitalaquia				2 - Gasto de Inversión	614 - División de	9296449	808529.72	808529.72	808529.72	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Hidalgo	Atitalaquia	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES FEDERALES)	Aportaciones Federales	33	FAIS Municipal y de	1004	FAIS Municipal y de Municipio de Atitalaquia				2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción	0	5528209.2	3316923	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



MUNICIPIO DE ATITALAQUIA HIDALGO
PLANTILLA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
DESTINO DEL GASTO
2DO TRIMESTRE 2024
EJERCICIO 2024



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO	GLOBAL	FUENTES FINANCIAS	NOMBRE	ID	ENTIDAD	ID	MUNICIPIO	TIPO	PROGRAMA	CLASIFICACION	SIN	CLASIFICACION	INSTITUCION	F	NUMERO	POBL	MUEDE	HOMBR	BENEFICI	METAS	TIPO	GEO	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	RECAUDADO	COMPROMI	DEVEN	EJERCID	PAGAL	CONTRATOS	AVANCES	CARRETA	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2024	2	05	Proyecto de Inversión	1051514.49		nFAIS municipal	PAVIMENTACIÓN ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), TRAMO POR FIRIO DIAZ PRESA DLORES - 45552	13	Hidalgo	10	Atitalaquia	Social	Urbanizaci	Sin	Identificar	Municipio de Atitalaquia	45552	S	67	53	0	{1694.6}}			(meta1: [unidad_ medida: Metros Cuadros, meta:1694.6, meta_m odificada:0])	1	COLONIA	29-04-2024	28-05-2024	1051514.49	0	0	0	0	0	0	{236050/ proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:2.0, usuario:margothrivera v, fecha:2024-07-18), obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:2.0, usuario:margothrivera v, fecha:2024-07-18), obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:2.0, usuario:margothrivera v, fecha:2024-07-18), obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:2.0, usuario:margothrivera v, fecha:2024-07-18)	
2024	2	94	Proyecto de Inversión	596165.22		nFAIS municipal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE EMILIO PORTES GIL EN LA LOCALIDAD DE TLAMACO - 50532	13	Hidalgo	10	Atitalaquia	Social	Urbanizaci	Sin	Identificar	Municipio de Atitalaquia	50532	S	155	150	0	{11.0}}			(meta1: [unidad_ medida: Piezas, meta:11.0, meta_m odificada:0])	1	TLAMAC O, 42970	29-04-2024	28-05-2024	397899.13	0	0	0	0	0	0	{2362594/ proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:2.0, usuario:margothrivera v, fecha:2024-07-18), obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:2.0, usuario:margothrivera v, fecha:2024-07-18), obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:2.0, usuario:margothrivera v, fecha:2024-07-18), obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:2.0, usuario:margothrivera v, fecha:2024-07-18)	
2024	2	43	Proyecto de Inversión	492517.17		nFAIS municipal	REENCARPETADO ASFÁLTICO DE CALLE PUERTO ÁNGEL EN VILLAS DE ATITALAQUIA - 143321	13	Hidalgo	10	Atitalaquia	Social	Urbanizaci	Sin	Identificar	Municipio de Atitalaquia	143321	S	120	100	0	{2258.5}}			(meta1: [unidad_ medida: Metros Cuadros, meta:2258.5, meta_m odificada:0])	1	QUILA	03-06-2024	24-06-2024	295510.3	0	0	0	0	0	0	{2388143/ proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:2.0, usuario:margothrivera v, fecha:2024-07-18), obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:2.0, usuario:margothrivera v, fecha:2024-07-18), obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:2.0, usuario:margothrivera v, fecha:2024-07-18), obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:2.0, usuario:margothrivera v, fecha:2024-07-18)	
2024	2	36	Proyecto de Inversión	1275296.48		nFAIS municipal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE FRAY DIEGO Y FUERZA AÉREA - 130413	13	Hidalgo	10	Atitalaquia	Social	Urbanizaci	Sin	Identificar	Municipio de Atitalaquia	130413	S	137	120	0	{17.0}}			(meta1: [unidad_ medida: Piezas, meta:17.0, meta_m odificada:0])	1	O (SAN	27-05-2024	27-06-2024	789516.04	0	0	0	0	0	0	{2386736/ proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:2.0, usuario:margothrivera v, fecha:2024-07-18), obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia fisica, trimestre:2.0, usuario:margothrivera v, fecha:2024-07-18)	



MUNICIPIO DE ATITALAQUIA HIDALGO
 PLANTILLA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
 INDICADORES
 2DO TRIMESTRE 2024
 EJERCICIO 2024



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Detalle	Avance (%)	Flujo
2024	2	2	Hidalgo	Atitalaquia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	189338	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS al número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	28.57143		28.57143	40	Otras causas	Al 30 de junio de 2024 se han registrado en la MIDS 4 de 2 proyectos programados, por ajuste en la planeación de la Matriz de Inversión, 140	Validado		
2024	2	2	Hidalgo	Atitalaquia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	191070	Porcentaje de Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	71.42857		71.42857	60	Otras causas	Al 30 de junio de 2024 se han registrado en la MIDS 6 de 5 proyectos programados, por ajuste en la planeación de la Matriz de Inversión, 119.05	Validado		
2024	2	2	Hidalgo	Atitalaquia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	191456	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0		0	0		100	Validado		