

Hidalgo

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
HID15150200502002	Construcción De Planta Solar Unifamiliar En Tezoquipa	2015FAISM010009	Hidalgo	Atitalaquia	Tezoquipa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2015	\$266,666	\$266,666	\$266,666	\$266,666	\$266,666	\$266,666	\$266,666	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA /	
HID15150200502023	Construcción De Planta Solar Unifamiliar En Tlalminulpa	2015FAISM010006	Hidalgo	Atitalaquia	Tlalminulpa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2015	\$416,326	\$416,326	\$416,326	\$416,326	\$416,326	\$416,326	\$416,326	\$416,326	100.00	\$0	Vivienda	28	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA /
HID15150200502052	Construcción De Planta Solar Unifamiliar En San Isidro Bojayito	2015FAISM010005	Hidalgo	Atitalaquia	San Isidro Bojayito (Ex-Hacienda Bojayito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2015	\$229,251	\$229,251	\$229,251	\$229,251	\$229,251	\$229,251	\$229,251	\$229,251	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA /
HID15150200502064	Construcción De Planta Solar Unifamiliar En Los Cedros	2015FAISM010007	Hidalgo	Atitalaquia	Los Cedros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales para Entidades	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2015	\$117,007	\$117,007	\$117,007	\$117,007	\$117,007	\$117,007	\$117,007	\$117,007	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: /