

Hidalgo

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
HID16160200649042	Rehabilitación De La Primera Etapa Del Drenaje Sanitario De La Calle 16 De Agosto - 42307	42307	Hidalgo	Atitalaquia	Cardonal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,402,892	\$1,014,399	\$777,136	\$777,136	\$777,136	\$777,136	55.40	\$0	Metros lineales	96	100.00	55.00	Financiera : / Física: / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200649043	Plantas Solares Unifamiliares En Ejido De Sanluis - 43085	43085	Hidalgo	Atitalaquia	Ejido de San Luis	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$79,698	\$79,698	\$79,698	\$79,698	\$79,698	\$79,698	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

HID1616020 0651412	Adquisición De Equipo De Computo - 67619	67619	Hidalgo	Atitalaquia	Atitalaquia	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL ATITALAQUIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$35,886	\$35,886	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Computadoras	100.00	0.00	Financiera : / Física: / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HID1616020 0651415	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 69048	69048	Hidalgo	Atitalaquia	Atitalaquia	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL ATITALAQUIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$41,813	\$41,813	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	100.00	0.00	Financiera : / Física: / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HID1616020 0658628	Plantas Solares Unifamiliares Localidad Tezoquipa - 43063	43063	Hidalgo	Atitalaquia	Tezoquipa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$191,942	\$191,942	\$191,942	\$191,942	\$191,942	\$191,942	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.