

hidalgo

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Integridad de Metros lineales	Metros lineales		Avance
HID15150200501897	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Ira. Cerrada De Libramiento	-	Hidalgo	Atitalaquia	Atitalaquia	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$143,500	\$110,743	\$110,743	\$110,743	\$110,743	\$110,743	\$110,743	100.00	\$0	340	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200501946	Ampliación De Red De Distribucion Electrica En La Calle Tecolutla Tablon	-	Hidalgo	Atitalaquia	Atitalaquia	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	Terminado	2015	\$321,580	\$254,281	\$254,281	\$254,281	\$254,281	\$254,281	\$254,281	100.00	\$0	56	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200501953	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Rio Lerma Tablon	-	Hidalgo	Atitalaquia	Atitalaquia	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$400,000	\$156,426	\$156,426	\$156,426	\$156,426	\$156,426	\$156,426	100.00	\$0	48	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200501966	Ampliación De Red De Distribucion Electrica En La Calle Emiliano Zapata	-	Hidalgo	Atitalaquia	San José Bojay el Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	Terminado	2015	\$480,000	\$261,812	\$261,812	\$261,812	\$261,812	\$261,812	\$261,812	100.00	\$0	64	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200501972	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Zona De Los Perez 2	-	Hidalgo	Atitalaquia	Cardonal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$200,000	\$246,709	\$246,709	\$246,709	\$246,709	\$246,709	\$246,709	100.00	\$0	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200501989	Construcción De Planta Solar Unifamiliar En Colonia Dendho	2015F AISM0 10008	Hidalgo	Atitalaquia	Atitalaquia	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2015	\$528,570	\$528,570	\$528,570	\$528,570	\$528,570	\$528,570	\$528,570	100.00	\$0	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200501996	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Cerrada Benito Juarez	-	Hidalgo	Atitalaquia	Cardonal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$120,000	\$87,402	\$87,402	\$87,402	\$87,402	\$87,402	\$87,402	100.00	\$0	36	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200502002	Construcción De Planta Solar Unifamiliar En Tezoquipa	2015F AISM0 10009	Hidalgo	Atitalaquia	Tezoquipa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2015	\$266,666	\$266,666	\$266,666	\$266,666	\$266,666	\$266,666	\$266,666	100.00	\$0	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200502008	Ampliación De Red De Distribucion Electrica En La Calle Poniente 6	-	Hidalgo	Atitalaquia	Tlalminulpa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	Terminado	2015	\$300,000	\$359,464	\$359,464	\$359,464	\$359,464	\$359,464	\$359,464	100.00	\$0	64	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200502023	Construcción De Planta Solar Unifamiliar En Tlalminulpa	2015F AISM0 10006	Hidalgo	Atitalaquia	Tlalminulpa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2015	\$416,326	\$416,326	\$416,326	\$416,326	\$416,326	\$416,326	\$416,326	100.00	\$0	28	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200502052	Construcción De Planta Solar Unifamiliar En San Isidro Bojayito	2015F AISM0 10005	Hidalgo	Atitalaquia	San Isidro Bojayito (Ex-Hacienda Bojayito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2015	\$229,251	\$229,251	\$229,251	\$229,251	\$229,251	\$229,251	\$229,251	100.00	\$0	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200502064	Construcción De Planta Solar Unifamiliar En Los Cedros	2015F AISM0 10007	Hidalgo	Atitalaquia	Los Cedros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	Terminado	2015	\$117,007	\$117,007	\$117,007	\$117,007	\$117,007	\$117,007	\$117,007	100.00	\$0	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150400588579	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Luis G. Urbina	-	Hidalgo	Atitalaquia	Tezoquipa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	obras publicas municipales	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$363,587	\$369,294	\$369,294	\$369,294	\$369,294	\$369,294	\$369,294	100.00	\$0	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.