

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	de Pr	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Rama Fondo Conv	Progra ma Fondo Conven io - Especí fico	Ramo	titución Ejecuto	de Proye	Estatus	ño Recu	supue	Modificado	Recaudado (Ministra do)	Comprometid	evengad	Ejercido	Pagado	Avance	integ		dad de Med	blaci	ance Anu	ce Acu
HID17170100842467	Construccion De Piso Firme - 22986	22986	Hidalgo	Atitalaquia	Cardonal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$200,000	\$120,000	\$120,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	64	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION POR TAL MOTIVO NO HAY AUN CONTRATOS / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION POR TAL MOTIVO NO HAY AUN CONTRATOS / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842468	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Alejandro Casona - 23185	23185	Hidalgo	Atitalaquia	Tezoquipa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$250,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	0.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION POR LO CUAL AUN NO CONTAMOS CON CONTRATO / Física: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION POR LO CUAL AUN NO CONTAMOS CON CONTRATO / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170100842469	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Luis G Urbina - 22479	22479	Hidalgo	Atitalaquia	Tezoquipa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$600,000	\$360,000	\$360,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	0.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION POR TAL MOTIVO AUN NO CONTAMOS CON CONTRATO / Física: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION POR TAL MOTIVO AUN NO CONTAMOS CON CONTRATO / Registro: SE ENVIA PARA REVISION
HID17170100842470	Plantas Solares Unifamiliares - 22660	22660	Hidalgo	Atitalaquia	La Cantera Rural	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$100,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION POR TAL NO CONTAMOS CON CONTRATOS / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION POR TAL NO CONTAMOS CON CONTRATOS / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.