DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
BOLETÍN INFORMATIVO
ATITALAQUIA, HGO., 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Atitalaquia - El día 12 de Noviembre de 2016 en la Obra Estatal que se está llevando a cabo en las inmediaciones de la Col. Antonio Osorio de León se presentó el reblandecimiento de los puntales auxiliares de la cimbra de madera mismos que están colocados por cuestiones de seguridad para la contención de posibles escombros, esto sucedió a la hora de estar colando la superficie de la rampa de acceso con dirección a Refinería, por las lluvias que se han presentado en los últimos días, el reblandecimiento del piso debilitó el soporte de dichos puntales auxiliares los cuales al sentir la carga de los escombros que de forma natural caen a la hora de colar se movieron y al estar la madera mojada hizo que se doblaran.

Al lugar acudió personal de Protección Civil, la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Atitalaquia asegurando y acordonando el área para inspeccionar el estado, la seguridad de la obra solicitando a la constructora se apuntalará de manera correcta y segura los puntales auxiliares de la cimbra, el reforzamiento de los demás puntales que fungen como retén de escombros.

En la inspección que se realizó a la Obra del puente se pudo constatar que los puntales principales y de soporte de la cimbra no sufrieron ningún daño, la loza no presenta ninguna cuarteadura.

En el lugar se iniciaron las maniobras necesarias para el reforzamiento de los puntales auxiliares de cimbra que sirven de reten de escombros.

La obra está en las condiciones adecuadas sin presentar alguna condición anormal.

FERROCARRIL
VIAS 3
ALTO
POLICIA
MUNICIPAL
0010

CAT